

**ORGANISMO DE AGUA DE LERMA**  
**Avance del Programa Anual de Obras**  
**(Cifras en pesos)**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Clave Programática (1)							Fte Fin (2)	No Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fl	Fu	Sf	Pr	Sp	Py	Ubicación (6)					Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)									
02	02	03	01	02	01	110101	01	3A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.90 MTS DE DIÁMETRO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO	CONTRATO	AMPLIACIÓN NUEVA AMEYALCO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO	395	IR	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,000.00	
02	02	03	01	02	01	110101	02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.90 Y DE 0.76 MTS DE DIÁMETRO UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA Y	CONTRATO	SAN JOSÉ EL LLANITO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO	1,085	IR	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,000.00	
02	02	03	01	02	01	110101	03	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE LA CIENEGA	CONTRATO	COL GUADALUPE LA CIENEGA, LERMA, ESTADO DE MÉXICO	395	IR	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,000.00	
02	02	03	01	02	01	110101	04	ELECTRIFICACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE LA CIENEGA	CONTRATO	COL GUADALUPE LA CIENEGA, LERMA, ESTADO DE MÉXICO	395	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
02	02	03	01	02	01	110101	05	REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL, LERMA, ESTADO DE MÉXICO	13,600	IR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
02	02	03	01	02	01	110101	06	CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO PARA EL CRUCE DEL CANAL DE LAS GARZAS Y CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL D	CONTRATO	COL SAN ISIDRO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO	13,500	IR	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
02	02	03	01	02	01	110101	07	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.45 Y DRENAJE SANITARIO DE 0.38 MTS DE DIÁMETRO UBICADO EN AV DE	CONTRATO	PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO	13,500	IR	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
02	02	03	01	02	01	110101	08	REHABILITACIÓN DEL CANAL DE LA BOMBA, FRACCIONAMIENTO CEDROS 4000 A CANAL TOTOLTEPEC	CONTRATO	PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO	13,600	IR	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	03	01	02	01	110101	09	EQUIPAMIENTO DE CAJAS ROMPEDORAS PARA EL REBOMBEO, UBICADO EN ESQUINA RIO VIEJO Y CANAL DEL TULE, CO	CONTRATO	COL GUADALUPE LA CIENEGA, LERMA, ESTADO DE MÉXICO	13,500	IR	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
02	02	03	01	02	01	110101	10	ELECTRIFICACION DE REBOMBEO, UBICADO EN ESQUINA RIO VIEJO Y CANAL DEL TULE, COL GUADALUPE LA CIENEGA	CONTRATO	COL GUADALUPE LA CIENEGA, LERMA, ESTADO DE MÉXICO	13,500	IR	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
02	02	03	01	02	01	110101	11	REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SE	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL, LERMA, ESTADO DE MÉXICO	13,500	IR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
<b>Total</b>													<b>19,740,000.00</b>	<b>7,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,740,000.00</b>	



M.R.I. NAYITH ARIAN ARMENTA RUÍZ

DIRECTOR GENERAL



L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE FINANZAS



ARQ. TEODULO JUAN ARRIAGA ORTEGA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA