



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 LERMA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE LERMA							No. 2038							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Contes	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 1.22 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CANAL DEL TULE.	CONTRATO	COL. GUADALUPE LA CENEGA, LERMA, ESTADO DE MEXICO	395	110101	2,500,000.00	0.00	0.00						
10	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE LA CENEGA, LERMA, ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	COL. GUADALUPE LA CENEGA	395	110101	2,200,000.00	0.00	0.00						
11	ELECTRIFICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE LA CENEGA, LERMA, ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	COL. GUADALUPE LA CENEGA	305	110101	1,500,000.00	0.00	0.00						
12	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2 PULG. EN PVC RD-26, EN CALLE REFORMA SANTA	CONTRATO	SANTA MARIA ATAHUACUILLO	12,160	110101	1,200,000.00	0.00	0.00						
13	REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	18,303	110101	800,000.00	0.00	0.00						
2	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 1.22 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CANAL DEL TULE.	CONTRATO	COL. SAN ISIDRO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO.	385	110101	2,500,000.00	0.00	0.00						
3	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 1.22 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CANAL DEL TULE.	CONTRATO	NUEVAMEYALCO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO.	395	110101	2,600,000.00	0.00	0.00						
4	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 1.08 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CANAL DE LAS GARZAS.	CONTRATO	NUEVAMEYALCO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO.	385	110101	2,500,000.00	0.00	0.00						
5	2A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 1.08 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CANAL DE LAS GARZAS	CONTRATO	NUEVAMEYALCO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO.	395	110101	1,800,000.00	0.00	0.00						
6	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.80 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CALLE FRANCISCO VILA.	CONTRATO	AMPLIFICACIÓN NUEVA AMEYALCO, LERMA, ESTADO DE MEXICO	395	110101	2,500,000.00	0.00	0.00						
7	2A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.80 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CALLE FRANCISCO	CONTRATO	AMPLIFICACIÓN NUEVA AMEYALCO, LERMA, ESTADO DE MEXICO	395	110101	2,500,000.00	0.00	0.00						
8	3A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.80 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CALLE FRANCISCO	CONTRATO	AMPLIFICACIÓN NUEVA AMEYALCO, LERMA, ESTADO DE MEXICO	395	110101	2,500,000.00	0.00	0.00						
9	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.80 Y DE 0.70 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CALLE FRANCISCO VII.	CONTRATO	SAN JOSE EL LLANITO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO.	1,095	110101	2,500,000.00	0.00	0.00						

DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS LERMA
 DIRECCIÓN GENERAL
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS LERMA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

OPDAPAS LERMA
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

TITULAR DE LA UIPPE

OPDAPAS LERMA
 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
29	05	2024