



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
LERMA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE LERMA							No.	2038							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 1.22 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CANAL DEL TULE.	CONTRATO	COL. GUADALUPE LA CIENEGA, LERMA, ESTADO	395	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	86.21	2,155,162.26	0.00	0.00			
10	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE LA CIENEGA, LERMA, ESTADO DE M	CONTRATO	COL. GUADALUPE LA CIENEGA	395	110101	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	ELECTRIFICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE LA CIENEGA, LERMA, ESTADO	CONTRATO	COL. GUADALUPE LA CIENEGA	395	110101	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2 PULG. EN PVC RD-26, EN CALLE REFORMA, SANTA	CONTRATO	SANTA MARIA ATARASQUILLO	12,180	110101	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.21	1,034,451.60			
13	REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO PARA LA PRESTAC	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	16,303	110101	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 1.22 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CANAL DEL TULE.	CONTRATO	COL. SAN ISIDRO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO.	395	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	80.21	2,155,169.95	0.00	0.00			
3	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 1.22 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CANAL DEL TULE.	CONTRATO	NUEVA AMEYALCO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO.	395	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	86.21	2,155,166.81	0.00	0.00			
4	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 1.06 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CANAL DE LAS GARZAS.	CONTRATO	NUEVA AMEYALCO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO.	395	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	86.21	2,155,167.17	0.00	0.00			
5	2A ETAPA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 1.06 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CANAL DE LAS GARZAS	CONTRATO	NUEVA AMEYALCO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO.	395	110101	1,900,000.00	0.00	0.00	86.20	1,379,277.47	0.00	0.00			
6	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.90 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CALLE FRANCISCO VILLA.	CONTRATO	AMPLIACIÓN NUEVA AMEYALCO, LERMA, ESTADO	395	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	86.21	2,155,146.75	0.00	0.00			
7	2A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.90 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CALLE FRANCISCO	CONTRATO	AMPLIACIÓN NUEVA AMEYALCO, LERMA, ESTADO	395	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8	3A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.90 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CALLE FRANCISCO	CONTRATO	AMPLIACIÓN NUEVA AMEYALCO, LERMA, ESTADO	395	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 0.90 Y DE 0.76 MTS DE DIÁMETRO, UBICADO EN EL CALLE FRANCISCO VIL	CONTRATO	SAN JOSE EL LLANITO, LERMA, ESTADO DE MÉXICO.	1,085	110101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

TITULAR DE LA

OPDAPAS LERMA
 DEPENDENCIA DE INFORMACION, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
01	11	2024